



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: **Tianguistenco 078**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento				Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
03	03	05	01	01	03	25	01	01		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD OCOTENCO, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	OCOTENCO	432	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	650,000.00	-	-	650,000.00	646,946.07	3,053.93	100%		
02	02	03	01	02	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIANGUISTENCO, LOCALIDAD TLACUITLAPA	TLACUITLAPA	2254	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,940,428.00	-	-	1,940,428.00	1,934,113.31	6,314.69	100%		
02	02	05	01	01	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	70682	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	800,000.00	-	-	800,000.00	799,973.47	26.53	100%		
02	02	01	01	02	01	25	01	01		EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD CHIQUIXPAC SECCIÓN II, EN LA CALLE REFORMA	CHIQUIXPAC II	654	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	1,199,842.22	157.78	100%		
02	02	01	01	02	04	25	01	01		REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN TIANGUISTENCO, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	842	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	650,000.00	-	-	650,000.00	647,949.70	2,050.30	100%		
02	02	03	01	02	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LA CAMPESINA	580	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,700,000.00	-	1,276.08	1,698,723.92	1,698,723.92	-	100%		
02	02	03	01	02	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIANGUISTENCO, LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC	VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC	3645	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	6,528,791.00	-	-	6,528,791.00	6,520,128.37	8,662.63	100%		
02	02	01	01	02	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO, LOCALIDAD COAMILPA DE JUÁREZ EN LA PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC	COAMILPA DE JUÁREZ	1782	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	1,098,707.00	1,293.00	100%		
02	02	01	01	02	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO EN TIANGUISTENCO, LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLAN EN LA CALLE GALEANA	SAN LORENZO HUEHUETITLAN	2100	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	650,000.00	-	-	650,000.00	639,661.11	10,338.89	100%		
02	02	01	01	02	01	25	01	01		CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN EN TIANGUISTENCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN II, EN LA CALLE VICENTE VILLADA	SAN JOSE MEZAPA SECCIÓN II	572	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	400,000.00	-	-	400,000.00	394,179.60	5,820.40	100%		
02	02	01	01	02	01	25	01	01		MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD AHUATENCO	AHUATENCO	745	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	235,000.00	-	-	235,000.00	231,385.20	3,614.80	100%		

02	02	01	01	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD MEZTITLA	MEZTITLA	610	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	235,000.00	-	-	235,000.00	231,385.20	3,614.80	100%
01	07	02	01	03	03	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	CABECERA MUNICIPAL	13106	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	715,101.14	-	-	715,101.14	713,625.83	1,475.31	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	TODO EL MUNICIPIO	70682	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	350,542.58	-	-	350,542.58	349,009.78	1,532.80	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO JUÁREZ A TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN CRUZ DE LA MISIÓN , TRAMO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ A MORELOS	TODO EL MUNICIPIO	70682	CONTRATO	INVITACIÓN -RESTRINGIDA	1,582,375.78	-	-	1,582,375.78	1,575,518.48	6,857.30	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	13106	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	343,248.55	-	-	343,248.55	341,969.13	1,279.42	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN EN CHIQUIXPAC SECCIÓN I	CHIQUIXPAC SECCIÓN I	411	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	343,248.55	-	-	343,248.55	342,277.04	971.51	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA E IMAGEN URBANA EN EX HACIENDA DE ATENCO	EX HACIENDA DE ATENCO	371	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	850,000.00	-	-	850,000.00	848,846.26	1,153.74	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	TODO EL MUNICIPIO	70682	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	350,542.58	-	-	350,542.58	348,982.52	1,560.06	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TECHMANINALLI	TECHMANINALLI	636	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	963,527.14	-	-	963,527.14	961,877.12	1,650.02	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL MIRASOL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+130, EL MIRASOL	EL MIRASOL	1792	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	732,375.78	-	-	732,375.78	731,580.75	795.03	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+180	EL MIRASOL	1792	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	997,330.41	2,669.59	100%
01	07	02	01	03	03	26	01	01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL, CABECERA MUNICIPAL, TIANGUISTENCO ESTADO DE MÉXICO	CABECERA MUNICIPAL	13106	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	715,101.14	-	-	715,101.14	713,033.02	2,068.12	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD LA MAGDALENA DE LOS REYES, EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL A LIMITES CON XALATLACO	LA MAGDALENA DE LOS REYES	1,621	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	2,299,999.99	0.01	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	SAN PEDRO TLALTIZAPAN	14,063	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,500,000.00	-	35,166.45	2,464,833.55	2,464,833.55	-	100%

02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD LA MAGDALENA DE LOS REYES, EN LA IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	LA MAGDALENA DE LOS REYES	1,621	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,700,000.00	-	148,672.78	1,551,327.22	1,551,327.22	-	100%
02	02	04	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALÉTICA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, EN EL BOULEVARD HANK GONZALEZ EN EL ENTRONQUE CON CANAL DE AGUA	TIANGUISTENCO	12,752	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	998,514.47	1,485.53	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC DE LAS BATEAS	VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC	4,133	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4,100,000.00	200,000.00	-	4,300,000.00	4,296,914.56	3,085.44	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, EN LA CALLE GALEANA	SAN LORENZO HUEHUETITLAN	2,496	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	600,000.00	-	-	600,000.00	598,605.93	1,394.07	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD OCOTENCO, EN CERRADA PROLONGACION NIÑOS HEROES	OCOTENCO	603	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	300,000.00	-	72,127.25	227,872.75	227,872.75	-	100%
02	02	04	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA CALLE JESUS GONZÁLEZ ORTEGA Y AVENIDA EJERCITO DEL TRABAJO	SANTIAGO TILAPA	11,299	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	400,000.00	-	-	400,000.00	398,379.99	1,620.01	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA , EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE ANDRÉS QUINTANA ROO Y BENITO JUAREZ	SANTIAGO TILAPA	11,299	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	350,000.00	-	35,000.00	315,000.00	255,771.38	59,228.62	100%

02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: CHIQUIXPAC SECCIÓN II,SAN BARTOLO DEL PROGRESO,SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, TLACOMULCO,TLACUITLAPA,AHUATENCO, SANTA CRUZ DE BRAVO,TECHMANINALLI,ANTLANTLACPA AC,MEZTITLA,PUEBLO NUEVO,TLAMINCA,TIERRA COLORADA,COLONIA CAMPESINA,CHIQUIXPAC SECCIÓN I Y TZITZICAZAPA	CHIQUIXPAC SECCIÓN II, SAN BARTOLO DEL PROGRESO, SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, TLACOMULCO, TLACUITLAPA, AHUATENCO, SANTA CRUZ DE BRAVO, TECHMANINALLI	84259	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,000,000.00	-	2,401.69	2,997,598.31	2,997,598.31	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: CHIQUIXPAC SECCIÓN II,SAN BARTOLO DEL PROGRESO,SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, TLACOMULCO,TLACUITLAPA,AHUATENCO, SANTA CRUZ DE BRAVO,TECHMANINALLI,ANTLANTLACPA AC,MEZTITLA,PUEBLO NUEVO,TLAMINCA,TIERRA COLORADA,COLONIA CAMPESINA,CHIQUIXPAC SECCIÓN I Y TZITZICAZAPA	CHIQUIXPAC SECCIÓN II, SAN BARTOLO DEL PROGRESO, SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, TLACOMULCO, TLACUITLAPA, AHUATENCO, SANTA CRUZ DE BRAVO, TECHMANINALLI	84259	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	900,000.00	-	52,464.65	847,535.35	847,535.35	-	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUITLAPAN , EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE YANCUITLAPAN	9149	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1,998,847.86	1,152.14	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD TECHMANINALLI EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS	TECHMANINALLI	814	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,030,000.00	-	17,080.07	1,012,919.93	1,012,919.93	-	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CALLES CON ASFALTO EN TIANGUISTENCO EN LAS LOCALIDADES DE TLACUITLAPA, SAN BARTOLO DEL PROGRESO Y SAN JOSÉ MEZAPA I	TLACUITLAPA, SAN BARTOLO DEL PROGRESO Y SAN JOSÉ MEZAPA I	3603	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	1,196,987.07	3,012.93	100%

02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA EN LA AV. INDEPENDENCIA	SANTIAGO TILAPA	11299	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	2,597,354.00	2,646.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO EN LA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE	SANTA CRUZ DE BRAVO	1175	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	600,000.00	-	-	600,000.00	594,858.54	5,141.46	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ	VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC	4,133	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	690,000.00	-	-	690,000.00	687,806.07	2,193.93	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD EL MIRASOL EN LA CALLE GUSTAVO BAZ	EL MIRASOL	1,792	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,498,179.91	1,820.09	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA EN EL COLECTOR DE LA PALMA	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	84,259	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	800,000.00	-	-	800,000.00	799,066.38	933.62	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD TLACUITLAPA	TLACUITLAPA	2,840	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1,997,592.14	2,407.86	100%
02	05	02	01	01	05	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLÁN EN TELEBACHILLERATO 246	SAN LORENZO HUEHUETITLÁN	84,259	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	300,000.00	99,923.05	-	399,923.05	399,923.05	-	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA EN LAS SIGUIENTES CALLES: ALCANTARILLA AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ALCANTARILLA EN CALLE DON CATARINO GONZÁLEZ BENÍTEZ, EN GLORIETA CON FRANCISCO JAVIER MINA, ALCANTARILLA EN CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12,752	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	370,000.00	-	1,638.16	368,361.84	368,361.84	-	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD OCOTENCO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	OCOTENCO	603	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	250,000.00	-	-	250,000.00	206,891.35	43,108.65	100%


02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD COAMILPA DE JUÁREZ EN LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA	COAMILPA DE JUÁREZ	2,091	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	250,000.00	45,000.00	-	295,000.00	288,654.40	6,345.60	100%
03	03	05	01	01	05	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUICTALPAN GUALUPITA PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA EN TANQUE DE AGUA	GUADALUPE YANCUICTALPAN	9,149	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	798,626.14	-	-	798,626.14	796,724.19	1,901.95	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD TLACOMULCO	TLACOMULCO	2,627	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	76,888.86	-	-	76,888.86	60,152.88	16,735.98	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC DE LAS BATEAS, EN LA CALLE BICENTENARIO	VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC	4,133	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	110,200.00	-	5,228.43	104,971.57	104,970.59	0.98	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	TODO EL MUNICIPIO	84,259	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	350,542.58	-	-	350,542.58	350,334.87	207.71	100%
01	07	01	01	01	02	26	01	01	INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN TIANGUISTENCO	TODO EL MUNICIPIO	84,259	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	584,237.63	-	-	584,237.63	584,020.22	217.41	100%
01	07	02	01	03	03	26	01	01	DESAZOLVE DE RIO MAZACALCO EN AHUATENCO	AHUATENCO	745	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	715,101.14	-	-	715,101.14	714,486.22	614.92	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAVIER MINA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12752	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,582,375.78	-	-	1,582,375.78	1,581,641.86	733.92	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12752	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	343,248.55	-	-	343,248.55	342,744.34	504.21	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIGROMANTE, DE LA AV. JUÁREZ A LA PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+234	SAN PEDRO TLALTIZAPÁN	14,063	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,499,174.37	825.63	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+180	MEZTITLA	610	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	999,335.53	664.47	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12,752	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	287,752.84	-	-	287,752.84	286,986.44	766.40	100%

02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DEL DIF EN SANTIAGO TILAPA	SANTIAGO TILAPA	11,299	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	287,752.84	-	-	287,752.84	287,139.89	612.95	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO DE POSTES Y LUMINARIAS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12,752	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	500,000.00	-	-	500,000.00	499,801.51	198.49	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN AV. JUÁREZ	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12,752	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	350,542.58	-	-	350,542.58	350,329.55	213.03	100%
01	07	01	01	01	02	26	01	01	INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISTENCO	TODO EL MUNICIPIO	84,259	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	584,237.63	-	-	584,237.63	584,020.11	217.52	100%
01	07	02	01	03	03	26	01	01	DESAZOLVE DE RIO MAZACALCO EN OCOTENCO	OCOTENCO	603	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	715,101.14	-	-	715,101.14	714,563.60	537.54	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA E IMAGEN URBANA EN SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	1,175	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	500,000.00	-	-	500,000.00	499,776.14	223.86	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN EN TLAMINCA	TLAMINCA	1,024	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	600,000.00	-	-	600,000.00	599,815.47	184.53	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVA EN SAN JOSÉ MEZAPA I	SAN JOSÉ MEZAPA I	1,242	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	482,375.78	-	-	482,375.78	482,126.02	249.76	100%
02	02	05	01	01	01	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	84,259	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	343,248.55	-	-	343,248.55	343,082.76	165.79	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ MEZAPA II	SAN JOSÉ MEZAPA II	651	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,499,804.32	195.68	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE TZITZICAZAPA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+195	TZITZICAZAPA	144	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	1,164,693.00	-	-	1,164,693.00	1,164,481.53	211.47	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA	12,752	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	575,505.68	-	-	575,505.68	575,335.99	169.69	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Signature]
 DIEGO ERIC MORENO VALLE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 NORMA ANGELITA LOPEZ CANO
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 NESTOR MELCHOR ROSALES GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

